



Sulejów, dnia 26.10.2023 r.

IZ.0003.4.2023.PT

**Bartosz Borkowski**  
Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Sulejowie

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 23.10.2023 r. w sprawie remontu ulicy Wschodniej w Sulejowie informuję, że zgodnie z podpisaną umową nr IZ.272.1.1.2023 zawartą w dniu 17.04.2023 r. oraz harmonogramem robót, dotyczącej wykonania „Kompleksowej poprawy stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II”, remont ulicy Wschodniej w Sulejowie - wzmocnienie istniejącej nawierzchni asfalto-betonowej warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z wymianą krawężników i wymianą nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50 na kostkę betonową w miejscowości SULEJÓW ul. Wschodnia – odcinek ok. 300,00 mb przewidziany jest do realizacji od dnia **06.11.2023 r.**

Jednocześnie informuję, że przedmiot w/w umowy obejmuje 15 zadań z terminem realizacji do dnia **17.05.2024 r.** i jest sukcesywnie realizowany.

*Zadanie 1 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Poniatów ul. Akacjowa – odcinek ok. 500,00 mb - ZREALIZOWANO*

*Zadanie 2 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z masy asfaltowo-betonowej, warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z częściową wymianą krawężnika w miejscowości Poniatów, ul. Przedszkolna – odcinek ok. 160,00 mb - ZREALIZOWANO*

*Zadanie 3 Remont drogi - wzmocnienie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa, warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Zalesice ul. Południowa – odcinek ok. 1.100,00 mb wraz z wykonaniem chodnika na odcinku ok. 880,00 mb – **W TRAKCIE REALIZACJI***

*Zadanie 4 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Włodzimierzów ul. Brzozowa – odcinek ok. 235,00 mb - ZREALIZOWANO*

*Zadanie 5 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Włodzimierzów ul. Kubusia Puchatka – odcinek ok. 400,00 mb - ZREALIZOWANO*

*Zadanie 6 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Włodzimierzów ul. Modrzewiowa – odcinek ok. 340,00 mb - ZREALIZOWANO*

*Zadanie 7 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Włodzimierzów ul. Jałowcowa – odcinek ok. 570,00 mb - ZREALIZOWANO*

*Zadanie 8 Przebudowa istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Przyglów, ul. Słoneczna – odcinek ok. 220,00 mb - ZREALIZOWANO*

*Zadanie 9 Przebudowa chodnika w miejscowości Sulejów, ul. Spacerowa - wykonanie wymiany istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów z płyt betonowych na kostkę betonową – odcinek ok. 225,00 mb wraz z wymianą krawężnika – REALIZACJA 2024*

*Zadanie 10 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Sulejów ul. Kopalnia Górna – odcinek ok. 270,00 mb - ZREALIZOWANO*

*Zadanie 11 „Remont ulicy Wschodniej w Sulejowie” - wzmocnienie istniejącej nawierzchni asfalto-betonowej warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z wymianą krawężników i wymianą nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50 na kostkę betonową w miejscowości SULEJÓW ul. Wschodnia – odcinek ok. 300,00 mb – **REALIZACJA od dnia 06.11.2023 r.***

*Zadanie 12 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Sulejów ul. Malinowa – odcinek ok. 110,00 mb - ZREALIZOWANO*

*Zadanie 13 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z masy asfaltowo-betonowej, warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z wymianą krawężnika w miejscowości Sulejów ul. Polna – odcinek ok. 410,00 mb – REALIZACJA 2024*

*Zadanie 14 Przebudowa chodnika w miejscowości Sulejów, ul. Wodna - wykonanie wymiany istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów z płyt betonowych na kostkę betonową – odcinek ok. 135,00 mb wraz z wymianą krawężnika – REALIZACJA 2024*

*Zadanie 15 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Sulejów ul. Krótka – odcinek ok. 250,00 mb. - ZREALIZOWANO*

Otrzymują:

- Adresat  
- a/a

**BURMISTRZ**

Wojciech Ostrowski